

## वर्तमान में निमार्णधीन सड़कों की जानकारी

	मार्ग का नाम	लम्बाई	लागत	वर्तमान स्थिति
1	होशंगाबाद रोड़ से संत आशाराम होते हुये कटारा हिल्स तक	3.50 कि.मी	रु. 4.375करोड़	आधे हिस्से में ( 970 मी लगभग लम्बाई में)भू अर्जन का अवार्ड पारित होगया है एवं पूर्ण राशि रु. 3,65,19,632.00 जमा की जा चुकी है, इस लम्बाई में चैनेज 0 से 450 के बीच कुछ मिटिट का कार्य करने के बाद एकरखन पर विवाद तथा कुछ हिस्से में माननीय उच्च न्यायालय जबलपूर द्वारा निर्माण कार्य स्थगन आदेश जारी किये जाने के कारण प्रारम्भ की 450 मी. लम्बाई में निर्माण कार्य रुका हुआ है। इसमें पुनरिक्षित एकरेखन का अनुमोदन नगर तथा ग्राम निवेश से होना बाकी है। शेष लम्बाई में ग्रेडिंग 2 तक का कार्य पूर्ण तथा सेन्द्रल वर्ज का कार्य पूर्ण चैनेज 970 से आगे चैनेज 2000 तक भू अर्जन हेतु बटान का कार्यवाही नजूल से होनी है। तथा एस.डी एम एम.पी.नगर एवं नगर तथा ग्राम निवेश के पास विचाराधीन है।
2	कलियासोत मुख्य नहर से आकृति ईको सिटी होते हुये ग्राम सलैया तक	2.90 कि.मी	रु. 3.625करोड़	2.2 कि.मी. कार्य पूर्ण 0.30 का कार्य शेष, भु-अर्जन के पश्चात निविदा आमंत्रण
3	साकेत नगर से बरखेड़ा पठानी तक	2.00 कि.मी	रु. 2.50 करोड़	0.40 कि.मी का निर्माण कार्य भोपाल विकास प्राधिकरण द्वारा किया जाना है।
4	कोलार रोड से दानिशकुंज होते हुये होशंगाबार रोड (रा. रा. मार्ग 12 तक)	4.50 कि.मी	रु. 5.625करोड़	लगभग 3.00 कि.मी का कार्य पूर्ण शेष हिस्से का एकरेखन निर्णय नगर तथा ग्राम निवेश से आपेक्षित है।

5	हबीबगंज रेल्वे क्रासिंग से डी.आर.एम, साकेत नगर अमरावदखुर्द होते हुये बायपास तक	8.10 कि.मी	रु.10.125करोड़	हबीबगंज रेल्वे क्रासिंग से साकेत नगर तक 2.3 कि.मी कार्य पूर्ण कर लिया गया है। साकेत नगर से अमरावर्द खुर्द झुग्गि व्यवस्थापन किया जाना प्रस्तावित है
6	कोलार चौराहे से गुलमोहर कॉलोनी तक	2.67 कि.मी	रु.3.337 करोड़	चैनेज 960 से 2260 तक डामरीकरण स्तर तक कार्य पूर्ण पुलियों का निर्माण कार्य 90 प्रतिशत तक पूर्ण
7	कोलार रोड से मंदाकिनी, शिर्डीपुरम होते हुये दानिशकुंज परिसर तक	2.00 कि.मी	रु. 2.50 करोड़	WBM कार्य पूर्ण,
8	दानिशकुंज से कैम्फोर्ट स्कूल होते हुये सुमित्रा परिसर तक	2.50 कि.मी	रु. 3.75 करोड़	कार्य पूर्ण, साईड ड्रेन का कार्य शेष
9	बायपास रोड पर नई सेन्ट्रल जेल के सामने से द्वारका धाम होते हुये सड़क का निर्माण कार्य	3.00 कि.मी	रु. 3.75 करोड़	WBM कार्य पूर्ण कर लिया गया है, सेन्ट्रल वर्ज का कार्य प्रगति पर है।
10	9.बी साकेत नगर से अल्कापुरी के पश्चिमी भाग से होते हुये शक्ति नगर तक मास्टर प्लान सड़क निर्माण	0.57 कि.मी	रु. 0.712करोड़	कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है
11	बी.एच.ई.एल से भारत नगर तक	0.915 कि.मी	रु. 1.143करोड़	कार्य पूर्ण
12	निजामुद्दीन कॉलोनी से जे.के.रोड तक	0.70 कि.मी	रु. 0.875करोड़	कार्य पूर्ण
	<b>कुल योग</b>	<b>33.35 कि.मी</b>	<b>रु. 41.69 करोड़</b>	